

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	INFORME	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

La secretaría de planeación y obras del Municipio está bajo la dirección de **OLKA ZULAY DUARTE TORRES** de profesión Ingeniera Civil

Para su normal desempeño cuento con el siguiente personal de planta:

1. Profesional de apoyo banco de proyectos

Por otra parte o anexo a lo anterior se dispone del siguiente personal:

1. Dos (2) profesional en banco de proyectos
2. uno (1) Arquitecto en vivienda
3. uno (1) profesional de apoyo en programación de obra
4. uno (1) profesional de apoyo en la secretaria técnica del OCAD
5. uno (1) Topógrafo y uno (1) auxiliar de topografía
6. uno (1) coordinador de maquinaria
7. uno (1) operador de volqueta
8. Uno (1) apoyo SISBEN
9. Dos (2) operadores Retroexcavador, Motoniveladora

La secretaría de planeación como eje principal de la administración en lo corrido de la vigencia ha liderado procesos importantes como la elaboración del plan de desarrollo “**San Luis Más Oportunidades De Progreso**”, la elaboración del Plan Operativo de Inversiones POAI y la elaboración del plan indicativo entre otros.

Los siguientes proyectos fueron actualizados a Metodología General de Regalías y radicados en los OCAD Municipales que buscan la consecución de recursos para asistir las necesidades de los diferentes sectores.



“SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO”

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	INFORME	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

PROYECTOS OCAD MUNICIPAL DE SAN LUIS DE PALENQUE SESION DIA 31 DE JULIO DE 2013							DELEGADOS	VOTO VIABILIZACION Y APROBACION	
N	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR	FASE	VALOR APROBADO SGR 2013	OTRAS FUENTES	V/TOTAL		SI	NO
1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PREDIOS DISPERSOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE	VIVIENDA	III	\$ 1.994.323.438		\$ 1.994.323.438	VOTO DELEGADO NACIONAL	X	
							VOTO ELEGADO DEPARATAMENTAL	X	
							VOTO DELAGADO MUNICIPAL	X	
2	CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y MONTAJE DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS VEREDAS BARQUERENA, GUANAPALO, ESPERANZA, LAS CALLES, SOCORRO, MACUCO, PALMARITO, SANTA HERCILIA, MEREY, LA SELVA, PALESTINA, GARRANCHO, MORICHAL, LAS CAÑAS, BENDICION, CABUYARO, LOS PATOS Y CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE DEPARTAMENTO DE CASANARE	ENERGÍA	III	\$ 1.610.194.048		\$ 1.610.194.048	VOTO DELEGADO NACIONAL	X	
							VOTO ELEGADO DEPARATAMENTAL	X	
							VOTO DELAGADO MUNICIPAL	X	
3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 7 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE	ENERGÍA	II	\$ 130.418.972		\$ 130.418.972	VOTO DELEGADO NACIONAL	X	
							VOTO ELEGADO DEPARATAMENTAL	X	

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	INFORME	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

	PALENQUE CASANARE						VOTO DELAGADO MUNICIPAL	X	
4	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES SOBRE LOS CAÑOS MATAPALITO, MAJAGUAS, GANDUL, CARACOLÍ Y PASO EL HUMO, DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - DEPARTAMENTO DE CASANARE	TRANSPORTE	II	\$ 216.666.249,00		\$ 216.666.249,00	VOTO DELEGADO NACIONAL	X	
							VOTO ELEGADO DEPARATAMENTAL	X	
							VOTO DELAGADO MUNICIPAL	X	

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

SECTOR TRANSPORTE

El sector transporte fue seleccionado como uno de los prioritarios para la actual administración para lo cual se estableció como objetivo Integrar física y económicamente las veredas del Municipio de San Luis de Palenque, con los Municipios y departamentos vecinos para asegurar intercambios comerciales y sociales permanentes, durante todo el año, como una estrategia de competitividad, y para el cumplimiento de este objetivo en la primer vigencia de gobierno iniciamos presentando el siguiente informe:

El municipio de San Luis de Palenque cuenta con vías terciarias a lo largo de todo el municipio que requieren mantenimiento constante para lo cual la administración municipal, adelanta diferentes gestiones con el fin de tratar de mantener en el mejor estado posible dichas vías, por tal razón y en aras de optimizar los recursos destinados para el mantenimientos de vías se contrató el alquiler de una retroexcavadora para el cargue de material aportado por las comunidades y 4 volquetas sencillas para el cargue de este material y de material crudo de río.



El Sector Transporte, está representado por un **PROGRAMA** llamado **“UN MEJOR CAMINO PARA MI GENTE”** distribuido en 1 **SUBPROGRAMA** así: **ASISTENCIA VIAL**.

SECTOR	PROGRAMA
TRANSPORTE	UN MEJOR CAMINO PARA MI GENTE

1.5.1.1.2 Evaluación del cumplimiento y ejecución del plan Sector Transporte

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

A continuación se presenta la evaluación del cumplimiento y ejecución del Plan de desarrollo 2012-2015 "San Luis Mas Oportunidades de Progreso" para el Sector Transporte para la vigencia 2013.

EVALUACIÓN AÑO 2013

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	APROPIACION PRESUPUESTAL 2013	VALOR EJECUTADO	SALDO MAYOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
UN MEJOR CAMINO PARA MI GENTE	ASISTENCIA VIAL	200,000,000.00	1,880,767,321.00	1,680,767,321.00	940.38
TOTALES		200,000,000.00	1,880,767,321.00	1,680,767,321.00	940.38

El Gobierno del Municipio de San Luis de Palenque para este sector, proyecto una inversión para la vigencia 2013 de \$200.000.000,0 de los cuales ejecutó \$ 1.880.767,321,0 equivalente al 940,38% de la Apropiación, esto debido a que se gestionaron recursos de nivel departamental presentados a OCAD Departamental, para mantenimiento de vías rurales.

CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO SECTOR TRANSPORTE VIGENCIA 2013.

NIVEL DE ESTRUCTURA		% DE EJECUCION VIGENCIA 2013	Total Recursos Plan Plurianual programados vigencia 2013	Total Reursos Apropiacion Presupuestal 2013	RECURSOS EJECUTADO 2013
SUBPROGRAMA 2,3,1,1:	ASISTENCIA VIAL	940.38%	2,870,000.00	200,000.00	1,880,767.32
META DE PRODUCTO 1	<i>Cofinanciar la realización de 2 estudios y diseños de infraestructura vial</i>	1551.37%	100,000.00	15,000.00	232,706.25

"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

META DE PRODUCTO 2	Cofinanciación de la conformación de 20 kilómetros de terraplén en las vías terciarias del municipio	130.44%	900,000.00	30,000.00	1,173,998.29
META DE PRODUCTO 3	Construir 5 kilómetros de afirmado de terraplén en las vías terciarias del municipio	16.90%	313,040.00	25,000.00	52,894.46
META DE PRODUCTO 4	Cofinanciación del mantenimiento de 10 kilómetros de de vías existentes durante el cuatrienio.	53.42%	520,000.00	60,000.00	277,801.99
META DE PRODUCTO 5	Cofinanciación de la ampliación de la pavimentación del casco urbano del municipio	0.00%	700,000.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 6	Gestión para la construcción del puente colgante vehicular sobre el rio pauto en el paso Yopitos	0	0.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 7	Gestión para la construcción de dos puentes vehiculares en las vías terciarias	0	0.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 8	Construcción de 12 obras de arte que se requieran en las vías terciarias	574.38%	24,960.00	45,000.00	143,366.34
META DE PRODUCTO 9	Gestión para la construcción de pavimentación del 12.6% de la vía que comunica la vereda El Mery con Miramar de Guanapalo	0	0.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 10	Adquisición de maquinaria pesada: Retroexcavadora, un buldozert y una motoniveladora.	0.00%	312,000.00	25,000.00	0.00

La evaluación realizada para el subprograma **Asistencia Vial**, arroja un cumplimiento satisfactorio para las metas en general.

"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012



Acondicionamiento de la corona con motoniveladora y transporte de material

La secretaria de obras públicas viene adelantando los siguientes convenios con el Departamento de Casanare Proyectos que fueron formulados por el Municipio y sustentados ante el OCAD departamental

OBJETO:

TRANSPORTE DE 25.766 M3/KM DE MATERIAL GRANULAR SOBRE VIA PAVIMENTADA, Y 18.036 M3/KM SOBRE VIA DESTAPADA, PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS SANTA ANA - LA BENDICION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE DEPARTAMENTO DE CASANARE

**No CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
SUPERVISOR GOBERNACION
SUPERVISOR MUNICIPIO
APOYO A LA SUPERVISION**

1201-2013

ING. OSCAR ARAQUE

**SECRETARIA DE OBRAS- ING OLKA DUARTE
NESTOR ALI GONZALEZ BERNAL- PROF DE APOYO**

EJECUCION

Número del Contrato	116-2013
---------------------	----------

“SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO”

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

Objeto del Contrato	TRANSPORTE DE 25.766 M3/KM DE MATERIAL GRANULAR SOBRE VIA PAVIMENTADA, Y 18036 M3/KM SOBRE VIA DESTAPADA, PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS SANTA ANA- LA BENDICION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE DEPARTAMENTO DE CASANARE
Cuantía Definitiva del Contrato	\$52,894,464 Peso Colombiano

Se realizó reunión para socializar el proyecto donde además de explicar las condiciones contractuales, se acordó con los delegados de la comunidad realizar recorrido para definir los tramos críticos a intervenir, lo anterior dada la limitación en la cantidad de material a transportar.

Se ejecutó el contrato de acuerdo lo establecido en el mismo y bajo la veeduría de la comunidad de las veredas afectadas, quienes directamente realizaban acompañamiento para el descargue del material y llevaban control de los viajes recibidos.

Una vez se terminó el mantenimiento de la vía se firmó acta de recibo de los trabajos por parte de representantes de la comunidad. Se anexa copia de la misma.

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EJECUTADO EN UN 100%, Y SE ESTA REVISANDO LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA SU LIQUIDACION
----------------------------	--



“SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO”

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email: gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012



OBJETO:	“TERMINACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE”
No CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2277-2012
INTERVENTOR GOBERNACION	COCOSERING LTDA R/L José Joaquín Contreras
SUPERVISOR MUNICIPIO	SECRETARIA DE OBRAS- ING OLKA DUARTE
APOYO A LA SUPERVISION	NESTOR ALI GONZALEZ BERNAL- PROF DE APOYO

EJECUCION

Número del Contrato	079-2013
Objeto del Contrato	“TERMINACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE”
Cuantía Definitiva del Contrato	\$ 308,220,020.00
Plazo de Ejecución del Contrato	Cinco (5) meses

Se realizó visita conjunta con delgados del ICBF, para verificar distribución arquitectónica de las instalaciones a construir para el Centro de Desarrollo Infantil, se realizaron ajustes a la planta arquitectónica inicial a fin de que cumpla con las especificaciones que el ICBF tiene para tal fin.

Sin embargo dados los cambios que han sufrido las normas de construcción sismo-resistente en Colombia, y los requerimientos de la estructura, se acordó realizar una evaluación estructural para determinar el estado actual de la estructura existente.

“SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO”

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

Se realizó dicha revisión y se ajustó el diseño, y por ende se tramito nuevamente la licencia de construcción. Mediante comité de Obra No 03. Se aprueban y avalan los planos de reforzamiento estructural y se inicia trámite para aprobación de Nuevos Ítems.

A la fecha de este informe, se está laborando en la ejecución física de las obras, el avance porcentual del contrato aún no ha sido calculado.

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCION, YA SE TIENE EL VISTO BUENO DEL ICBF RESPECTO DE LA DISTRIBUCION ARQUITECTONICA. SE APROBO LA LICENCIA DE CONSTRUCCION Y SE INICIA LA EJECUCION DEL CONTRATO. SE TRAMITA APROBACION DE NUEVOS ITEMS
----------------------------	---



“SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO”

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012



OBJETO:	“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y TERRAPLEN DE LA VIA VEREDA PALESTINA, PALMARITOS PATOS GANDUL PR 000 AL PR 11+760, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.”
No CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	512-2013
SUPERVISOR GOBERNACION	ING RODRIGO ASTROS
SUPERVISOR MUNICIPIO	SECRETARIA DE OBRAS- ING OLKA DUARTE
APOYO A LA SUPERVISION	NESTOR ALI GONZALEZ BERNAL- PROF DE APOYO

EJECUCION

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONCURSO DE MERITOS	CPMA-MSLP-001-2013
Número del Contrato	074-2013

“SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO”

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email: gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

Objeto del Contrato	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y TERRAPLEN DE LA VIA VEREDA PALESTINA, PALMARITOS PATOS GANDUL PR 000 AL PR 11+760, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE."
Cuantía Definitiva del Contrato	\$ 99,082,560.00
Plazo de Ejecución del Contrato	6 Meses

CONTRATO DE OBRA

PROCESO DE LICITACION PUBLICA	LP-OPMSLP-001.2013
Número del Contrato	071-2013
Objeto del Contrato	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y TERRAPLEN DE LA VIA VEREDA PALESTINA, PALMARITOS PATOS GANDUL PR 000 AL PR 11+760, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE."
Cuantía Definitiva del Contrato	\$ 1,173,998,285.00
Porcentaje de Anticipo	50%
Nombre o Razón Social del Contratista	UNION TEMPORAL PALESTINA
Plazo de Ejecución del Contrato	6 Meses

Una vez firmada el acta de inicio se programó reunión para socializar el proyecto a la comunidad, donde se aclaró el alcance contractual, el contratista explico el proceso constructivo a implementar, y se atendieron inquietudes por parte de la comunidad.

En cuanto al avance económico del contrato, se ha cancelado un acta parcial al contrato de Obra por valor de 157.896.495 que corresponde a un 13.4% del valor total del contrato de obra. A la interventoría solo se le ha entregado el anticipo.

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	A LA FECHA EL CONTRATO TIENE UN PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA DEL 53%. SE ESTA A LA ESPERA DE DEFINIR LAS MODIFICACIONES PLANTEADAS PARA TERMINAR LA EJECUCION DEL MISMO. SE PRESENTA RETRAZO EN LA PROGRAMACION ENTRE LO PROGRAMADO Y EL AVANCE ACTUAL REPORTADO EN LOS INFORMES SEMANALES
----------------------------	--

"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email: gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012



SECTOR VIVIENDA

La Constitución Política de Colombia establece que la vivienda es un derecho de todos los colombianos y ordena al Estado fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Así mismo, la vivienda se constituye en pilar fundamental del desarrollo territorial, social y económico, dado su aporte en la disminución de la miseria, la generación de empleo y el crecimiento económico, por el amplio número de sectores que involucra.

"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email: gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

Tener un espacio donde vivir es una condición elemental y necesaria para que una sociedad se aproxime a tener niveles de bienestar aceptables por esta razón la oficina de planeación y obras públicas está a cargo de la ejecución de los proyectos:

AREA URBANA

La administración municipal de San Luis de palenque “más oportunidades de progreso”, se encuentra ejecutando el “proyecto de mejoramiento de vivienda urbano”, con el que busca beneficiar 160 familias sanluseñas de escasos recursos, y población vulnerable del casco urbano del municipio.

Con este proyecto de mejoramiento de vivienda se le da solución de vivienda digna a buena parte de la población, mejorando su calidad de vida.

La solución de mejoramiento va de acuerdo a la necesidad de cada beneficiario, adaptando los diseños al sitio y proyectando un buen diseño para el futuro realizar otras mejoras.

Estos mejoramientos obedecen la tendencia a lograr que las familias sanluseñas ostenten como mínimo la **unidad básica habitacional**, que consiste en una habitación, cocina y baño.

El diseño de los espacios son mínimos y funcionales, teniendo en cuenta que el promedio del núcleo familiar es de 5 de personas.

Cuadro Resumen Proyecto Mejoramientos de Vivienda Urbana 2013.

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA 2013	
BENEFICIARIOS	160 FAMILIAS
EN EJECUCIÒN	30 SUBSIDIOS (18.75%)
TERMINADOS	6 SUBSIDIOS (3.75%)
POR EJECUTAR	124 SUBSIDIOS (77.50%)

1.5.2.1.1 Programa del Sector Vivienda

El Sector **Vivienda**, está representado por un **PROGRAMA** llamado “UNA VIVIENDA DIGNA PARA LOS SANLISEÑOS” distribuido en 1 **SUBPROGRAMA** así: **MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES**.

SECTOR	PROGRAMA
---------------	-----------------

“SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO”

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

VIVIENDA	UNA VIVIENDA DIGNA PARA LOS SANLISEÑOS
-----------------	---

1.5.1.1.2 Evaluación del cumplimiento y ejecución del plan Sector VIVIENDA

A continuación se presenta la evaluación del cumplimiento y ejecución del Plan de desarrollo 2012-2015 "San Luis Mas Oportunidades de Progreso" para el Programa **UNA VIVIENDA DIGNA PARA LOS SANLISEÑOS** para la vigencia 2013.

EVALUACIÓN AÑO 2013

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	APROPIACION PRESUPUESTAL 2013	VALOR EJECUTADO	SALDO MAYOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
UNA VIVIENDA DIGNA PARA LOS SANLISEÑOS	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES.	65,000.00	2,308,448.49	2,243,448.49	3,551.46
TOTALES		65,000.00	2,308,448.49	2,243,448.49	3,551.46

El Municipio de San Luis de Palenque para este sector, proyecto una inversión para la vigencia 2013 de \$65.000.000,0 de los cuales ejecutó \$ 2.243.448.490,0 equivalente al 3.551,46% de la Apropiación,

CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO PROGRAMA ASISTENCIA DEL SERVICIO DE VIVIENDA VIGENCIA 2013.

NIVEL DE ESTRUCTURA		% DE EJECUCION VIGENCIA 2013	Total Recursos Plan Plurianual programados vigencia 2013	Total Recursos Apropiacion Presupuest al 2013	RECURSOS EJECUTADO 2013
SUBPROGRAMA 1,4,1,1:	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES.	3551.46%	2,000,000.00	65,000.00	2,308,448.49

"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

META DE PRODUCTO 1	Montaje y ejecución de un programa de 20 viviendas nuevas de interés social con destino a profesionales que no dispongan de vivienda propia en el municipio	0.00%	500,000.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 2	Implementar un programa de 80 viviendas nuevas de interés social que permita asistir las necesidades habitacionales de la comunidad de los estratos 1,2 y 3 en el municipio de San Luis de Palenque	0.00%	720,000.00	0.00	222,527.19
META DE PRODUCTO 3	mejoramiento de 200 viviendas en el sector rural y 50 en el área urbana en cofinanciación con las empresas petroleras que hacen presencia en el municipio, la gobernación y la nación	4135.84%	715,000.00	50,000.00	2,067,921.31
META DE PRODUCTO 4	Entrega de 30 títulos de propiedad de predios en el municipio, en el sector urbano y centro poblados del Municipio	0.00%	0.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 5	Reubicar cinco (5) viviendas en zona de riesgo.	0.00%	32,000.00	7,000.00	0.00
META DE PRODUCTO 6	Realizar Estudios y diseños para el sector vivienda	225.00%	33,000.00	8,000.00	18,000.00

La evaluación realizada para el subprograma **MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES**, arroja un cumplimiento satisfactorio para las metas 2, 3 y 6 en lo referente a viviendas nuevas de interés social, mejoramiento de viviendas rurales y estudios y diseños para dicho sector, con una ejecución del 3.551,46 % con respecto a lo apropiado para la vigencia 2013, sin embargo con respecto a lo programado según el plan plurianual guarda coherencia ya que se habían programado \$2.000.000.000,0 habiéndose ejecutado un valor de \$ 2.308.448.490.

“SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO”

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017


Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

PROCESO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA

Fotos Estado Inicial de las Viviendas.



“SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO”

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

Fotos Entrega de Materiales para Construcción de Mejoramientos.



“SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO”

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email: gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

Fotos Mejoramientos en proceso de Construcción.



Fotos Mejoramientos Terminados.

“SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO”

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012



A continuación se presenta un cuadro donde se ilustra el trabajo realizado durante el año 2013.

SOLICITUDES RESUELTAS 2013		
SOLICITUDES	304	100%
PENDIENTES	141	46%
MADRES Y PADRES Y POBLACION VULNERABLE	49	30%
PROYECTO 2013	160	54%
DISCAPACITADOS	2	1%

"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email: gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

NUCLEO FAMILIAR	112	69%
DESPLAZADOS	0	0%

La administración Municipal San Luis de palenque “más oportunidades de progreso”, hizo gestión ante la gobernación de Casanare para la adjudicación de subsidios de mejoramiento de vivienda con entorno saludable urbano y rural de este municipio con en total 27 familias beneficiadas.

BENEFICIARIOS MUNICIPIO SAN LUIS DE PALENQUE - PROGRAMA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CON ENTORNO DE VIDA SALUDABLE DISPERSOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE- AÑOS 2012-2013	
252 DE DICIEMBRE DE 2012	4
036 DE FEBRERO DE 2013	4
037 DE FEBRERO DE 2013	7
054 DE JUNIO DE 2013	16
TOTAL	31

Además se adelantó por solicitud de los beneficiarios de la resolución 090 de Diciembre de 2010, la revisión general ante la gobernación de las personas que aún no han recibido el subsidio, obteniendo como resultado el compromiso de iniciar la ejecución de las 22 obras faltantes a partir del mes de diciembre de este año.

BENEFICIARIOS MUNICIPIO SAN LUIS DE PALENQUE - PROGRAMA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CON ENTORNO DE VIDA SALUDABLE DISPERSOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE- AÑO 2010	
090 DE DICIEMBRE DE 2010	34

AREA RURAL

El personal del municipio se ha encargado de realizar visitas técnicas a cada una de las viviendas con bajos recursos económicos y población más vulnerable, esto con el fin de conocer el estado de las viviendas para luego

“SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO”

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

seleccionar los beneficiarios de programas nacionales como el programado por el Banco Agrario y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

BENEFICIARIOS MUNICIPIO SAN LUIS DE PALENQUE - PROGRAMAS NACIONALES	
PROGRAMA	No POSTULANTES
BANCO AGRARIO	115
DPS	107
TOTAL VISITAS	222

Desde el mes de Septiembre se han estado adelantando las visitas técnicas a cada una de las viviendas postulantes a Mejoramientos de Vivienda urbana que serán ejecutadas por la Administración Municipal. Hasta el momento van **208 visitas** en más de **34 veredas** de todo el municipio.

El municipio viene desarrollando el siguiente convenio dirigido a dos veredas en el área rural del municipio: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE Y LA FUNDACIÓN AVANCEMOS, PARA IMPULSAR ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE INTERÉS PÚBLICO, ACORDES CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO", CON APORTES DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA PARA FAMILIAS RESIDENTES EN LAS VEREDAS ARENITAS Y LA NEVERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE, BAJO LOS PARÁMETROS Y CONDICIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS DADAS POR LA FUNDACIÓN.**

El Proyecto se está desarrollando en las Veredas Arenitas y La Nevera del Municipio de San Luis de Palenque y consiste en la construcción de soluciones de vivienda bajo los parámetros y condiciones técnicas constructivas dadas por la fundación. La meta es construir cuarenta y tres (43) soluciones de vivienda; treinta y cinco (35) habitaciones y ocho (8) cocinas con las que se beneficiarán los habitantes de estas veredas y con ello se busca propender por el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Las soluciones de vivienda a construir nos garantizan una mejoría en las condiciones y la calidad de vida de los pobladores de la Región y favorece de manera directa a un mejor desarrollo integral de la sociedad.



"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012



"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email: gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

PROGRAMA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

El Sector **Agua Potable y Saneamiento Básico**, está representado por un **PROGRAMA** llamado **"ASISTENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO"** distribuido en 1 **SUBPROGRAMA** así: **OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO**.

SECTOR	PROGRAMA
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	ASISTENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

Evaluación del cumplimiento y ejecución del plan Sector Agua Potable y Saneamiento Básico

A continuación se presenta la evaluación del cumplimiento y ejecución del Plan de desarrollo 2012-2015 "San Luis Más Oportunidades de Progreso" para el Programa **Asistencia al servicio de acueducto** para la vigencia 2013.

EVALUACIÓN AÑO 2013

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	APROPIACION PRESUPUESTAL 2013	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
ASISTENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	422,000,000.00	324,515,892.00	324,515.89	76.90
TOTALES		422,000,000.00	324,515,892.00	324,515.89	76.90

El Municipio de San Luis de Palenque para este sector, proyecta una inversión para la vigencia 2013 de \$422.000.000,0 de los cuales ejecutó \$ 324.515.892,0,0 equivalente al 76.90% de la Apropriación,

CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO PROGRAMA ASISTENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO VIGENCIA 2013.

"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

NIVEL DE ESTRUCTURA	% DE EJECUCION VIGENCIA 2013	Total Recursos Plan Plurianual programados vigencia 2013	Total Recursos Apropiacion Presupuestal 2013	RECURSOS EJECUTADO 2013
---------------------	------------------------------	--	--	-------------------------

SUBPROGRAMA 2,1,1,1:	OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	76.90%	901,000.00	422,000.00	324,515.89
META DE PRODUCTO 1	Realizar Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos mensual del afluente y efluente del sistema de tratamiento de agua potable urbano, para asegurar los parámetros permisibles según resolución 2115 del 2007	0.00%	10,400.48	28,000.00	0.00
META DE PRODUCTO 2	Beneficiarios de programas de vivienda nueva con servicio de acueducto	0.00%	40,000.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 3	Reposición de micromedidores sector urbano y rural	571.82%	10,550.00	12,000.00	68,617.95
META DE PRODUCTO 4	Realizar el estudio del programa de agua no contabilizada	0.00%	30,000.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 5	Gestionar la realización de los estudios y diseños del plan maestro de acueducto	0.00%	0.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 6	Socialización y seguimiento al plan de ahorro y uso eficiente del agua	0.00%	8,320.00	5,000.00	0.00
META DE PRODUCTO 7	Optimización de la red de acueducto urbano	0.00%	31,200.00	18,000.00	0.00
META DE PRODUCTO 8	Optimización de la planta de tratamiento de agua potable urbana (PTAP)	0.00%	60,000.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 9	Realizar Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos bimensual del afluente y efluente de los sistemas de tratamiento de agua potable rural, para asegurar los parámetros permisibles según resolución 2115 del 2007	0.00%	16,848.00	4,500.00	0.00
META DE PRODUCTO 10	Realizar los diseños de los acueductos de las veredas: Bendición, Samán y sector de la victoria (vereda de San Francisco).	0.00%	30,000.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 11	Cofinanciar la construcción del acueducto de las veredas: Santa Hercilia, el socorro, Morichal, Cabuyaro, Bendición, Samán y sector de la victoria (vereda de San Francisco).	0.00%	20,397.52	15,000.00	0.00
META DE PRODUCTO 12	Cofinanciar la construcción de 150 sistemas de potabilización individual como un sistema alternativo de cubrimiento de agua potable en el sector rural	0.00%	257,884.00	112,252.01	0.00

"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

META DE PRODUCTO 13	Construcción de pozos profundos en el sector rural	54.64%	163,800.00	102,997.29	56,280.18
META DE PRODUCTO 14	Rehabilitación de pozos profundos rurales	0.00%	50,000.00	0.00	119,995.56
META DE PRODUCTO 15	Mantener los subsidios en las tarifas del servicio de acueducto a los usuarios de los estratos beneficiarios conforme a la ley	30.23%	171,600.00	107,901.92	32,622.19
META DE PRODUCTO 16	Estudios para la administración y operación eficiente del servicio de acueducto	287.48%	0.00	16,348.78	47,000.00

La evaluación realizada para el subprograma **Optimizar la prestación del Servicio de Acueducto**, arroja un cumplimiento satisfactorio para las metas 3,14 y 16, quedando faltando en un alto porcentaje las metas 2,6,7 y 11, presentando una ejecución del 76.90% con un déficit del 23.10% con respecto a la apropiación de la vigencia.

El Sector **Agua Potable y Saneamiento Básico**, está representado por un **PROGRAMA** llamado **"ASISTENCIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO"** distribuido en 1 **SUBPROGRAMA** así: **OPTIMIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO**.

SECTOR	PROGRAMA
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	ASISTENCIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

1.5.1.1.2 Evaluación del cumplimiento y ejecución del plan Sector Agua Potable y Saneamiento Básico

A continuación se presenta la evaluación del cumplimiento y ejecución del Plan de desarrollo 2012-2015 "San Luis Mas Oportunidades de Progreso" para el Programa **ASISTENCIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO** para la vigencia 2013.

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	APROPIACION PRESUPUESTAL 2013	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
ASISTENCIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	OPTIMIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	78,260,000.00	64,808,740.20	13,451,259.80	82.81

"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

TOTALES	78,260,000.00	64,808,740.20	13,451,259.80	82.81
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

El Municipio de San Luis de Palenque para este sector, proyecto una inversión para la vigencia 2013 de \$78.260.000,0 de los cuales ejecutó \$ 64.808.740,2 equivalente al 82.81% de la Apropriación.

CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO PROGRAMA ASISTENCIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENCIA 2013.

NIVEL DE ESTRUCTURA		% DE EJECUCION VIGENCIA 2013	Total Recursos Plan Plurianua l programa dos vigencia 2013	Total Reursos Apropriacion Presupuest al 2013	RECURSOS EJECUTAD O 2013
---------------------	--	------------------------------	--	---	--------------------------

SUBPROGRAMA 2,1,2,1:	OPTIMIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	82.81%	660,841.32	78,260.00	64,808.74
META DE PRODUCTO 1	Monitoreo semestral del agua residual del alcantarillado vertida al caño Gandul, determinando parámetros (Decreto 1594 de 1984, capítulo VI, art 72,73 y 74).	0.00%	6,240.00	1,500.00	0.00
META DE PRODUCTO 2	Construcción de 100 sistemas de saneamiento básico individual en el sector rural	0.00%	109,481.32	20,000.00	0.00
META DE PRODUCTO 3	Implementacion del plan de saneamiento y manejo de vertimientos	0.00%	20,000.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 4	Cofinanciar la optimización y ampliación la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)	0.00%	0.00	24,323.11	0.00
META DE PRODUCTO 5	Cofinanciación de la ampliación de redes de alcantarillado sanitario a beneficiarios de nuevos programas de vivienda de interes social	0.00%	300,000.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 6	Optimizacion de redes de alcantarillado sanitario urbano	278.21%	18,720.00	5,000.00	13,910.42
META DE PRODUCTO 7	Optimizacion de la estación de bombeo de alcantarillado sanitario urbano	0.00%	0.00	0.00	0.00

"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

META DE PRODUCTO 8	Cofinanciar la terminación de redes principales y estructuras complementarias del alcantarillado pluvial urbano	0.00%	50,000.00	0.00	16,451.19
META DE PRODUCTO 9	Canalización del caño Gandul que sirve como receptor de vertimiento del alcantarillado de aguas lluvias	0.00%	100,000.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 10	Limpieza del caño Gandul que sirve como receptor de vertimiento del alcantarillado de aguas lluvias	0.00%	0.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 11	Estudios y diseños de alcantarillado pluvial rural y urbano	0.00%	20,000.00	5,000.00	0.00
META DE PRODUCTO 12	Construcción del alcantarillado pluvial de la vereda El Palmar de Guanapalo	0.00%	0.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 13	Mantener los subsidios en las tarifas del servicio de alcantarillado a los usuarios de los estratos beneficiarios conforme a la ley	535.15%	36,400.00	6,436.89	34,447.13
META DE PRODUCTO 14	Estudios para la administración y operación eficiente del servicio de alcantarillado	0.00%	0.00	4,000.00	0.00
META DE PRODUCTO 15	Gestionar la realización de los estudios y diseños del plan maestro de alcantarillado	0.00%	0.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 16	Terminación de obras complementarias de clausura de botadero a cielo abierto	0.00%	0.00	12,000.00	0.00

La evaluación realizada para el subprograma **Optimizar la prestación del Servicio de Alcantarillado**, arroja un cumplimiento satisfactorio para la meta 13, referente a Mantener los subsidios en las tarifas del servicio de alcantarillado a los usuarios de los estratos beneficiarios conforme a la ley 14 y 16, quedando faltando en general un porcentaje en las metas de producto del 17:20% con respecto a la apropiación de la vigencia.

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

El Sector **Agua Potable y Saneamiento Básico**, está representado por un **PROGRAMA** llamado **"ASISTENCIA DEL SERVICIO DE ASEO"** distribuido en 1 **SUBPROGRAMA** así: **OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO**.

SECTOR	PROGRAMA
---------------	-----------------

"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email: gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	ASISTENCIA DEL SERVICIO DE ASEO
--	--

1.5.1.1.2 Evaluación del cumplimiento y ejecución del plan Sector Agua Potable y Saneamiento Básico

A continuación se presenta la evaluación del cumplimiento y ejecución del Plan de desarrollo 2012-2015 "San Luis Mas Oportunidades de Progreso" para el Programa **ASISTENCIA DEL SERVICIO DE ASEO** para la vigencia 2013.

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	APROPIACION PRESUPUESTAL 2013	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
ASISTENCIA DEL SERVICIO DE ASEO	OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	130,640,000.00	45,496,531.60	85,143,468.40	34.83
TOTALES		130,640,000.00	45,496,531.60	85,143,468.40	34.83

El Municipio de San Luis de Palenque para este sector, proyecta una inversión para la vigencia 2013 de \$130.640.000,0 de los cuales ejecutó \$ 45.496.531,0 equivalente al 34,83% de la Apropriación.

CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO PROGRAMA ASISTENCIA DEL SERVICIO DE ASEO VIGENCIA 2013.

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

NIVEL DE ESTRUCTURA		% DE EJECUCION VIGENCIA 2013	Total Recursos Plan Plurianual programados vigencia 2013	Total Recursos Apropiacion Presupuestal 2013	RECURSOS EJECUTADO 2013
---------------------	--	------------------------------	--	--	-------------------------

SUBPROGRAMA 2,1,3,1:	OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	45.14%	100,800.00	130,640.00	45,496.53
META DE PRODUCTO 1	Adquisición de un lote para el manejo de material biodegradable.	0.00%	0.00	35,000.00	0.00
META DE PRODUCTO 2	Apoyo a la consolidación del proyecto regional para la disposición y tratamiento de residuos sólidos	0.00%	0.00	20,000.00	13,500.00
META DE PRODUCTO 3	Implementar un sistema de reciclaje en el sector urbano	0.00%	9,280.00	22,000.00	0.00
META DE PRODUCTO 4	Mantener los subsidios en las tarifas del servicio de aseo a los usuarios de los estratos beneficiarios conforme a la ley	34.96%	91,520.00	49,385.58	31,996.53
META DE PRODUCTO 5	Estudios para la administración y operación eficiente del servicio de aseo	0.00%	0.00	4,254.42	0.00

La evaluación realizada para el subprograma OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, arroja un bajo cumplimiento en la ejecución de sus metas dando un porcentaje de ejecución del 45.14% de la apropiación quedando un 54.86% por ejecutar.

El Sector **Agua Potable y Saneamiento Básico**, está representado por un **PROGRAMA** llamado "**AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y GAS.**" distribuido en 1 **SUBPROGRAMA** así: **OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y GAS.**

SECTOR	PROGRAMA
--------	----------

"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email: gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y GAS
--	---

1.5.1.1.2 Evaluación del cumplimiento y ejecución del plan Sector Agua Potable y Saneamiento Básico

A continuación se presenta la evaluación del cumplimiento y ejecución del Plan de desarrollo 2012-2015 "San Luis Mas Oportunidades de Progreso" para el Programa **AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y GAS** para la vigencia 2013.

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	APROPIACION PRESUPUESTAL 2013	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y GAS	OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y GAS	172.109.932,0	0,00	172.109.932,0	0.0
TOTALES		172.109.932,0	0,00	172.109.932,0	0.0

El Municipio de San Luis de Palenque para este sector, proyecta una inversión para la vigencia 2013 de \$172.109.932,0 de los cuales ejecutó \$ 0,0 equivalente al 0,0% de la Apropriación.

SECTOR MEDIO AMBIENTE

El medio ambiente, en su condición de sustento de vida y base fundamental para el desarrollo, permite propiciar acuerdos y producir resultados concretos que contribuyan a la construcción de un modelo de desarrollo alternativo. El medio ambiente ha estado presente en los planes de gobierno desde mediados de los años ochenta. Desde 1991, las políticas nacionales introdujeron el Desarrollo sostenible en el pensamiento nacional y a partir de allí se inició el proceso de organizar un marco institucional ambiental para abordar la construcción de este modelo de desarrollo, que se concretó en diciembre de 1993 mediante la Ley 99, con la creación del Sistema nacional ambiental SINA- y de su ente rector, el Ministerio del Medio Ambiente, hoy **Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial**, después de la reestructuración de la que fue objeto por cuenta del Decreto 216 de 2003.

El municipio de San Luis de Palenque cuenta con 10 acueductos rurales de los cuales 4 están concesionados pero presentan requerimientos 3 están con autorización sanitaria y se está recopilando la información para pedir la concesión y 3 se está tramitando la autorización sanitaria

"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

De acuerdo a las actividades pactadas en el desarrollo de la agenda ambiental se han desarrollado las acciones teniendo en cuenta los compromisos obtenidos.

En cumplimiento de los compromisos pactados en el desarrollo de la Agenda Ambiental San Luis de Palenque 2013, la secretaria de Planeación y Obras Públicas realizo limpieza a los canales del alcantarillado pluvial



Se realizó la limpieza al área de afectación crítica del Caño Gandul en el punto de vertimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Residual municipal



"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email: gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012



El Sector **Medio Ambiente**, está representado por un **PROGRAMA** llamado "**HÁBITAT Y MEDIO AMBIENTE PARA LA GENTE**" distribuido en 1 **SUBPROGRAMA** así: **ASITENCIA AMBIENTAL**.

SECTOR	PROGRAMA
MEDIO AMBIENTE	HÁBITAT Y MEDIO AMBIENTE PARA LA GENTE

Evaluación del cumplimiento y ejecución del plan Sector Medio Ambiente

A continuación se presenta la evaluación del cumplimiento y ejecución del Plan de desarrollo 2012-2015 "San Luis Mas Oportunidades de Progreso" para el Programa **HÁBITAT Y MEDIO AMBIENTE PARA LA GENTE** para la vigencia 2013.

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	APROPIACION PRESUPUESTAL 2013	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
HÁBITAT Y MEDIO AMBIENTE PARA LA GENTE	HÁBITAT Y MEDIO AMBIENTE PARA LA GENTE	66,842,278.00	45,000,000.00	21,842,278.00	67.32

"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

TOTALES	66,842,278.00	45,000,000.00	21,842,278.00	67.32
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

El Municipio de San Luis de Palenque para este sector, proyecto una inversión para la vigencia 2013 de \$66.842.278,0 de los cuales ejecutó \$ 45.000.000,0 equivalente al 67,32% de la Apropriación.

CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO PROGRAMA HÁBITAT Y MEDIO AMBIENTE PARA LA GENTE VIGENCIA 2013.

NIVEL DE ESTRUCTURA		% DE EJECUCION VIGENCIA 2013	Total Recursos Plan Plurianual programados vigencia 2013	Total Recursos Apropiacion Presupuestal 2013	RECURSOS EJECUTADO 2013
---------------------	--	------------------------------	--	--	-------------------------

SUBPROGRAMA 3,2,1,1:	ASITENCIA AMBIENTAL	67.32%	400,000.00	66,842.28	45,000.00
META DE PRODUCTO 1	Realizar la zonificación de áreas de riesgo del municipio de San Luis de palenque	0.00%	0.00	5,000.00	0.00
META DE PRODUCTO 2	Gestión para realizar un estudio hidrogeológico para ubicar la fuente abastecedora del recurso hídrico que suple el acueducto municipal.	0.00%	0.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 3	Adquisición de Áreas para la conservación de fuente abastecedora de acueducto municipal. (Exigidos por la entidad de manejo ambiental como contraprestación por los permisos ambientales que adelanta el municipio).	0.00%	137,280.00	27,000.00	0.00
META DE PRODUCTO 4	Realizar la reforestación de 39 hectáreas de conformidad con los compromisos existentes entre el municipio y la entidad encargada del manejo ambiental.	0.00%	102,960.00	20,897.97	0.00
META DE PRODUCTO 5	Dos predios registrados en la red de reserva de la sociedad civil.	0.00%	0.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 6	Realizar 1 taller anual de sensibilización en la protección del medio ambiente a los presidentes de las juntas de acción comunal.	574.22%	15,600.00	1,741.50	10,000.00
META DE PRODUCTO 7	Realizar seguimiento al manejo ambiental del 40% de las actividades de las empresas privadas en el municipio. (Petroteras, arroceras, palmeras, etc).	1200.76%	26,000.00	2,914.82	35,000.00
META DE PRODUCTO 8	Realizar tres campañas de educación ambiental no formal para la concientización de la población urbana y rural.	0.00%	15,000.00	0.00	0.00

"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co



	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-001
	PROCESO GESTION DE CALIDAD - MECI	VERSION: 001
	OFICIO	FECHA VIGENCIA 22-02-2012

META DE PRODUCTO 9	Elaborar el Plan de manejo del caño Gandul	0.00%	0.00	5,224.49	0.00
META DE PRODUCTO 10	Establecer y zonificar las Áreas de amenaza y de condiciones de riesgo, mediante cartografía, determinando las medidas específicas para su mitigación. (Artículo 189 del Decreto Ley 19 del 2012: Ley Anti trámites)	0.00%	82,360.00	0.00	0.00
META DE PRODUCTO 11	Realización de actividades de identificación y caracterización de ecosistemas estratégicos (humedales, lagos, lagunas, bosques de galería).	0.00%	20,800.00	2,322.00	0.00
META DE PRODUCTO 12	Conformación y consolidación de comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental (CIDEA), proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA) y proyectos escolares ambientales (PRAE).	0.00%	0.00	1,741.50	0.00

La evaluación realizada para el subprograma **HÁBITAT Y MEDIO AMBIENTE**, arroja un bajo cumplimiento en general en la ejecución de sus metas dando un porcentaje de ejecución del 67,32% de la apropiación quedando un 30.68% por ejecutar.

OLKA ZULAY DUARTE TORRES
Secretaria de Obras Publicas con funciones (E) de Planeación

"SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO"

San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58. CODIGO POSTAL 853030

Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017

Email.gobierno@sanluisdepalenque-casanare.gov.co

